

ORDEN	LOCALIDAD	PROGRAMA	MODALIDAD	OBRA	UBICACIÓN	No. DE BENEFICIARIOS	TECHO FINANCIERO PROGRAMADO EJERCIDO 2016						ESTATUS DE LA OBRA	
							IMPORTE	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	BENEFICIADOS	METAS		DEPOSITO BENEFICIADOS
1	SAN MARTIN HIDALGO	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	CALLE JUAREZ, TRAMO ALAMEDA AL PANTEON Y PORFIRIO DIAZ	182	\$ 94,166.74	\$ 94,166.74	\$ -	\$ -		CANALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA Y RECONSTRUCCIÓN DE AREAS DEMOLIDAS	\$ -	TERMINADA
2	SAN MARTIN HIDALGO	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	RED DE DRENAJE EN LA CALLE COLON	TRAMO DE CALLE CRISOFORO ROSAS - ALFREDO SEDANO	80	\$ 163,771.76	\$ 163,771.76	\$ -		\$ -	158 ML DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE CON TUBERIA DE 14", 03 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 03 REGISTROS DOMICILIARIOS.	\$ -	TERMINADA
3	SAN MARTIN HIDALGO	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CISTERNA Y EQUIPAMIENTO DE BOMBEO EN COMEDOR COMUNITARIO	COLONIA LLANO CHICO	49	\$ 35,775.08	\$ 35,775.08	\$ -	\$ -		SUMINISTRO DE CISTERNA DE 5000 LTS Y EQUIPAMIENTO DE BOMBEO.	\$ -	TERMINADA
4	LOS GUERREROS	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	RED DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA EN TRAMO CALLE BOULEVARD A TATEPOSCO Y TERMINACION CALLE ZAPATA	37	\$ 112,858.84	\$ 95,358.83	\$ -		\$ 17,500.00	111 ML CON TUBERIA PVC DE 10", 09 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 07 REGISTROS DOMICILIARIOS.	\$ 17,500.00	TERMINADA
5	LOS GUERREROS	RAMO 33/2016	CONTRATO/No. 10/2016/ERYMESA SA DE CV	RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE ALLENDE SUR	CALLE ALLENDE SUR	34	\$ 128,586.00	\$ 102,868.80	\$ -	\$ -	\$ 25,717.20	100 ML DE RED DE BAJA TENSION Y SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR CON PROTOCOLO AUTOPROTEGIDO 25 KVA 23 KV/230/127 VOLTS.	\$ 25,717.20	EN PROCESO
6	TEPEHUAJE DE MORELOS	RAMO 33/2016	CONTRATO/CFE	RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PEDRO VIRGEN PONIENTE Y PROLONGACION LAZARO CARDENAS	PEDRO VIRGEN PONIENTE Y PROLONGACION LAZARO CARDENAS, TRAMO MEDINA ASCENCIO A LAZARO CARDENAS Y DE PEDRO VIRGEN A OBREGON.	50	\$ 166,887.29	\$ 133,509.83	\$ -		\$ 33,377.46	124 ML DE LINEA DE BAJA TENSION, 197 ML DE LINEA DE MEDIA TENSION Y CONSTRUCCION DE 4 RETENIDAS, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO DE 30 KVA	\$ 40,000.00	EN PROCESO

ORDEN	LOCALIDAD	PROGRAMA	MODALIDAD	OBRA	UBICACIÓN	No. DE BENEFICIARIOS	TECHO FINANCIERO PROGRAMADO EJERCIDO 2016					ESTATUS DE LA OBRA		
							IMPORTE	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	BENEFICIADOS		DEPOSITO BENEFICIADOS	
7	TEPEHUAJE DE MORELOS	RAMO 33/2016	CONTRATO/No. 03/2016/VG ELECTRIFICACIONES	RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE DONATO GUERRA	DONATO GUERRA, TRAMO GIL PRECIADO A OBREGON	41	\$ 278,360.65	\$ 222,243.25		\$ -	\$ 56,117.40	100 ML DE LINEA DE BAJA TENSION, 448 ML DE LINEA DE MEDIA TENSION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFASICO DE 15 KVA	\$ 56,117.40	TERMINADA
8	TEPEHUAJE DE MORELOS	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ALDAMA	CALLE ALDAMA	38	\$ 200,000.00	\$ 160,000.00			\$ 40,000.00	100 ML DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, INCLUYENDO DESCARGAS DE DRENAJE, REGISTROS DOMICILIARIOS Y TOMAS DE AGUA POTABLE.	\$ 20,000.00	SIN INICIAR
9	TEPEHUAJE DE MORELOS	RAMO 33/2016	CONTRATO/No. 11/2016/ERYMESA SA DE CV	RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE FRANCISCO ZARATE	CALLE FRANCISCO ZARATE	60	\$ 257,723.00	\$ 206,178.40	\$ -	\$ -	\$ 51,544.60	210 ML DE LINEA DE BAJA TENSION, 140 ML DE LINEA DE MEDIA TENSION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA	\$ 51,544.60	EN PROCESO
10	TEPEHUAJE DE MORELOS	RAMO 33/2016	CONTRATO/CFE	RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN OCAMPO	ENTRE LA CALLE PEDRO VIRGEN Y OBREGON	32	\$ 134,451.92	\$ 107,561.54	\$ -	\$ -	\$ 26,890.38	110 ML DE RED BAJA TENSION Y 193 ML DE RED DE MEDIA TENSION	\$ 26,890.35	EN PROCESO
11	EL TRAPICHE DEL ABRA	RAMO 33/2016	CONTRATO/CFE	RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DEL TRABAJO	CALLE DEL TRABAJO ENTRE LAS CALLES PRISCILIANO SANCHEZ Y AV. MEXICO	47	\$ 46,232.89	\$ 36,986.31	\$ -		\$ 9,246.58	45 ML DE LINEA DE BAJA TENSION, SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR 25 KVA AISLADO EN 23 KV.	\$ 9,246.58	TERMINADA
12	EL TRAPICHE DEL ABRA	RAMO 33/2016	CONTRATO/CFE	RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ALTAVISTA	TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y LA MESA	33	\$ 22,609.79	\$ 18,150.53			\$ 4,459.26	40 ML DE LINEA DE BAJA TENSION,	\$ 4,459.26	TERMINADA
13	EL TRAPICHE DEL ABRA	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA HIDALGO	CALLE PRIVADA HIDALGO	36	\$ 171,654.74	\$ 137,323.79			\$ 34,330.95	185 ML CON TUBERIA PVC DE 8", 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 15 REGISTROS DOMICILIARIOS	\$ 12,500.00	SIN INICIAR
14	EL TRAPICHE DEL ABRA	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA HIDALGO	TRAMO DE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE PRIVADA HIDALGO	46	\$ 103,764.80	\$ 83,011.84			\$ 20,752.96	235 ML CON TUBERIA PVC HIDRAULICO RD 26 DE 2", 15 TOMAS DOMICILIARIAS		SIN INICIAR

ORDEN	LOCALIDAD	PROGRAMA	MODALIDAD	OBRA	UBICACIÓN	No. DE BENEFICIARIOS	TECHO FINANCIERO PROGRAMADO EJERCIDO 2016						ESTATUS DE LA OBRA	
							IMPORTE	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	BENEFICIADOS	METAS		DEPOSITO BENEFICIADOS
15	EL SALITRE	RAMO 33/2016	CONTRATO/No. 05/2016/ONIPSE SA. DE CV	RED DE ELECTRIFICACION EN COLONIA LOMA BONITA	COLONIA LOMA BONITA	260	\$ 1,045,273.62	\$ 852,273.62			\$ 193,000.00	980 ML DE LINEA DE BAJA TENSION, 960 ML DE LINEA DE MEDIA TENSION , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA	\$ 193,000.00	EN PROCESO
16	EL SALITRE	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR-COCINA EN ESC. PRIM. "JUAN ESCUTIA"(TURNO VESPERTINO)	CONOCIDO	98	\$ 250,000.00	\$ 200,000.00			\$ 50,000.00	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR-COCINA DE 9M X 9M		SIN INICIAR
17	SAN ISIDRO PALO VERDE	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	RED DE DRENAJE EN LA VICENTE GUERRERO	CONTINUACIÓN DE LA CALLE ALBERTO ROSAS	26	\$ 90,454.00	\$ 72,363.20			\$ 18,090.80	60 ML CON TUBERIA PVC DE 8", 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 8 REGISTROS	\$ 10,000.00	SIN INICIAR
18	SAN ISIDRO PALO VERDE	RAMO 33/2016	CONTRATO/No. 07/2016/ERYMESA SA DE CV	RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JUAREZ	CONTINUACIÓN DE LA CALLE JUAREZ	21	\$ 212,860.00	\$ 170,288.00			\$ 42,572.00	100 ML DE LINEA DE BAJA TENSION, 150 ML DE LINEA DE MEDIA TENSION , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES DE 15 KVA	\$ 38,000.00	EN PROCESO
19	EL RANCHITO (SAN JACINTITO)	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	MORELOS	34	\$ 50,000.00	\$ 40,000.00			\$ 10,000.00	CUBIERTA,INSTALACIONES Y ACABADOS		SIN INICIAR
20	CAMAJAPITA	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ELIAS NANDINO	TRAMO DE CALLE ELIAS NANDINO Y ALBERTO ROSAS	46	\$ 101,871.27	\$ 101,871.27			\$ -	180 ML CON TUBERIA PVC HIDRAULICO RD 26 DE 2", 10 TOMAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA VALVULAS		TERMINADA
21	CAMAJAPITA	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	RED DE DRENAJE EN LA CALLE ELIAS NANDINO	TRAMO DE CALLE ELIAS NANDINO Y ALBERTO ROSAS	33	\$ 129,573.13	\$ 129,573.13			\$ -	150 ML CON TUBERIA PVC DE 10", 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 9 REGISTROS		TERMINADA
22	BUENAVISTA DE CAÑEDO	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE JESUS DE NAZARET	TRAMO DE CALLE JESUS DE NAZARET Y GUADALUPE VICTORIA	42	\$ 143,660.87	\$ 114,960.87			\$ 28,700.00	150 ML CON TUBERIA PVC DE 10", 21 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 21 REGISTROS DOMICILIARIOS ASI COMO 4 REGISTROS CENTRALES	\$ 28,700.00	TERMINADA

ORDEN	LOCALIDAD	PROGRAMA	MODALIDAD	OBRA	UBICACIÓN	No. DE BENEFICIARIOS	TECHO FINANCIERO PROGRAMADO EJERCIDO 2016				BENEFICIADOS	METAS	DEPOSITO BENEFICIADOS	ESTATUS DE LA OBRA
							IMPORTE	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO				
23	BUENAVISTA DE CAÑEDO	RAMO 33/2016	CONTRATO/No. 04/2016/ONIPSE SA. DE CV	RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CANAL	TRAMO DE CALLE JUAREZ A CALLE EMILIANO ZAPATA	96	\$ 342,864.37	\$ 329,664.37			\$ 13,200.00	200 ML DE LINEA DE BAJA TENSION, 540 ML DE LINEA DE MEDIA TENSION , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA	\$ 13,200.00	EN PROCESO
24	BUENAVISTA DE CAÑEDO	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN BIBLIOTECA ESC. VIEJA	CONOCIDO	68	\$ 62,500.00	\$ 50,000.00			\$ 12,500.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE CERAMICA,PINTURA GENERAL E INSTALACIONES ELECTRICAS		SIN INICIAR
25	EL SALITRE	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	TRAMO DE LA CALLE COSIO VIDAURRI A HIDALGO Y LAZARO CARDENAS - PRIV. FRANCISCO VILLA	37	\$ 65,493.94	\$ 52,994.01			\$ 12,499.93	90 ML CON TUBERIA PVC DE 8", 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 8 REGISTROS DOMICILIARIOS ASI COMO 2 REGISTROS CENTRALES	\$ 12,500.00	TERMINADA
26	LAGUNILLAS	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. FEDERALIZADA "CUAUHTEMOC"	CALLE DE INGRESO A LA LOCALIDAD	12	\$ 61,580.00	\$ 61,580.00				60 M2 PISO DE CERAMICA, 70 M2 DE ENJARRE, 66.82 M2 DE IMPERMEABILIZANT E Y 271.45 M2 DE PINTURA Y RESANE		TERMINADA
27	IPAZOLTIC	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	RED DE DRENAJE EN LA CALLE CUAHUTEMOC	TRAMO DE CALLE LOPEZ PORTILLO Y REVOLUCIÓN	47	\$ 120,004.80	\$ 96,003.84			\$ 24,000.96	130 ML CON TUBERIA PVC DE 8", 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 15 REGISTROS DOMICILIARIOS	\$ 7,800.00	SIN INICIAR
28	LOS VERGARA	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	RED DE DRENAJE EN LA CALLE CARRANZA Y OBREGON	TRAMO DE CALLE OBREGON Y CARRANZA	20	\$ 168,984.86	\$ 135,188.86			\$ 33,796.00	368 ML CON TUBERIA PVC DE 8", 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 8 REGISTROS DOMICILIARIOS	\$ 33,796.00	SIN INICIAR
29	SAN GERONIMO	RAMO 33/2016	CONVENIO/CEA-RAMO 33	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO,PRIMERA ETAPA	SAN GERONIMO	184	\$ 1,229,704.66	\$ 1,229,704.66				1 OBRA		EN PROCESO
30	JESUS MARIA	RAMO 33/2016	CONVENIO/CEA-RAMO 33	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA	JESUS MARIA	162	\$ 408,050.91	\$ 408,050.91				1 OBRA		EN PROCESO

ORDEN	LOCALIDAD	PROGRAMA	MODALIDAD	OBRA	UBICACIÓN	No. DE BENEFICIARIOS	TECHO FINANCIERO PROGRAMADO EJERCIDO 2016						ESTATUS DE LA OBRA	
							IMPORTE	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	BENEFICIADOS	METAS		DEPOSITO BENEFICIADOS
31	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	RAMO 33/2016	CONTRATO/No. 09/2016/ERYMESA SA DE CV	RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	CALLE VICENTE GUERRERO	62	\$ 258,132.21	\$ 225,012.21			\$ 33,120.00	100 ML DE LINEA DE BAJA TENSION, 220 ML DE LINEA DE MEDIA TENSION , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA	\$ 33,120.00	EN PROCESO
32	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	RAMO 33/2016	CONTRATO/No. 06/2016/ONIPSE SA. DE CV	RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE MORELOS	CALLE MORELOS	81	\$ 484,690.27	\$ 484,690.27				1 OBRA		EN PROCESO
33	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	ACCESO A CENTRO DE SALUD (CALLE CUAHUTEMOC)	CUAHUTEMOC	167	\$ 368,737.97	\$ 368,737.97			\$ -	PUENTE VEHICULAR Y VIALIDAD		EN PROCESO
34	RIO GRANDE	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN JARDIN DE NIÑOS, LAZARO CARDENAS NO.253		24	\$ 125,600.48	\$ 107,600.48			\$ 18,000.00	CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA	\$ 18,000.00	TERMINADA
35	SAN JACINTO	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR-COCINA EN ESC. PRIM. "16 DE SEPTIEMBRE	LA CALERA	42	\$ 42,000.00	\$ 33,600.00			\$ 8,400.00	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR-COCINA EN ESC. PRIM. "16 DE SEPTIEMBRE"		SIN INICIAR
36	SAN JACINTO	RAMO 33/2016	CONTRATO/CFE	RED DE ELECTRIFICACION EN LA RUTA B		37	\$ 161,397.46	\$ 129,117.97			\$ 32,279.49	253 ML DE LINEA DE BAJA TENSION, 245 ML DE LINEA DE MEDIA TENSION , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 23 KVA Y PODA DE 17 ARBOLES		EN PROCESO
37	SANTA ROSA DEL JILGUERO	RAMO 33/2016	CONTRATO/CFE	RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PRIVADA RAMON CORONA	PRIVADA RAMON CORONA	30	\$ 17,878.99	\$ 14,303.19	\$ -	\$ -	\$ 3,575.80	60 ML DE LINEA DE BAJA TENSION	\$ 3,575.80	EN PROCESO
38	EL CRUCERO DE SANTA MARIA	RAMO 33/2016	CONTRATO	RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LOPEZ MATEOS	LOPEZ MATEOS		\$ 303,311.78	\$ 303,311.78				RED DE ELECTRIFICACIÓN		EN PROCESO
39	VENUSTIANO CARRANZA	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	AMPLIACION RED DE DRENAJE	CONOCIDO	76	\$ 46,882.71	\$ 35,806.71			\$ 11,076.00	AMPLIACION RED DE DRENAJE		SIN INICIAR
40	VENUSTIANO CARRANZA	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES	CONOCIDO	140	\$ 93,750.00	\$ 75,000.00			\$ 18,750.00	CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES		SIN INICIAR

ORDEN	LOCALIDAD	PROGRAMA	MODALIDAD	OBRA	UBICACIÓN	No. DE BENEFICIARIOS	TECHO FINANCIERO PROGRAMADO EJERCIDO 2016						ESTATUS DE LA OBRA	
							IMPORTE	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	BENEFICIADOS	METAS		DEPOSITO BENEFICIADOS
41	LABOR DE MEDINA	RAMO 33/2016	CONTRATO/No. 08/2016/VG ELECTRIFICACIONES	RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE OLIMPICA	CALLE OLIMPICA	37	\$ 249,440.15	\$ 211,240.15			\$ 38,200.00	135 MTS DE LINEA DE BAJA TENSIÓN, 80 MTS DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN Y SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA 23 KV/240/120V	\$ 38,200.00	EN PROCESO
42	EL COBRE	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	PROTECCIÓN CON CERCO PERIMETRAL EN OJO DE AGUA	CONOCIDO	31	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00			\$ -	CERCO PERIMETRAL		SIN INICIAR
43	MESA DEL COBRE	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA	CONOCIDO	25	\$ 24,555.73	\$ 20,979.32			\$ 3,576.41	MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA		EN PROCESO
44	MESA DEL COBRE	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MANTENIMIENTO EN CASA DE SALUD	CONOCIDO	30	\$ 32,500.00	\$ 26,000.00			\$ 6,500.00	MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE LA CASA DE SALUD		EN PROCESO
45	EL CRUCERO DE SANTA MARIA	RAMO 33/2016	CONTRATO	ELECTRIFICACION EN LA CALLE CONSTITUCION	CALLE CONSTITUCION	41	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00						EN PROCESO
46	SAN MARTIN HIDALGO	RAMO 33/2016	CONTRATO	ELECTRIFICACION CALLE ALAMEDA A EL PANTEON	ALAMEDA - EL PANTEON	53	\$ 398,000.00	\$ 398,000.00						EN PROCESO
47	LOS GUERREROS	RAMO 33/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE		82	\$ 16,176.02	\$ 16,176.02						EN PROCESO
48				GASTOS INDIRECTOS 3%			\$ 41,464.25	\$ 41,464.25						
49	SAN MARTIN HIDALGO	RAMO 33/2016	CONTRATO/CFE	RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE ENCINO		18	\$ 25,997.75	\$ 25,997.75						EN PROCESO
50				ABONO A CAPITAL POR ANTICIPO DEL 25% DEL IMPORTE DEL FONDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2016 A SEPTIEMBRE 2018			\$ 411,413.79	\$ 411,413.79						SIN INICIAR
51				PAGO DE INTERESES POR ANTICIPO DEL 25% DEL FONDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2016.			\$ 36,305.46	\$ 36,305.46						SIN INICIAR
							\$ 9,841,704.94	\$ 8,909,930.76			\$ 931,774.18		\$ 693,867.19	